

Nr.	Fra	Avsnitts nr.	Punkt i avsnitt	Type ¹	Kommentar	Forslag	NK64 kommentar - beslutning
1	Tavleforeningen	Tittel		Ed	For å samsvare bedre med innholdet i teksten, foreslås tittelen endret til:	NEK 400-8-810 Utførelse og montasje av fordelingstavler	Delvis akseptert Krav til utførelse av tavler er gitt i NEK 439-serien. Kravene i NEK 400-8-810 er rettet mot valg av tavler og montasje av tavler. Ny tittel Valg, utførelse og montasje av tavler
2	Tavleforeningen	810.512.01		Ed	NEK EN 61439-serien foreslås endret til:	NEK 439-serien	Akseptert
3	Tavleforeningen	810.512.03		Ed	NEK EN 61439-serien foreslås endret til:	NEK 439-serien	Akseptert
4	Tavleforeningen	810.512.03		Te	Avsnittet avsluttes med følgende veiledning:	VEILEDNING – Som hjelpemiddel for å dokumentere en vurdering, kan anvendes «Sjekkliste for tilstandskontroll av eltavler» som er utarbeidet av Tavleforeningen og tilgjengelig på www.tavleforeningen.no	Ikke akseptert NEK 400 viser kun til andre NEK, NS, IEC, CLC eller myndigheter. NEK 400 skal ikke vise til andre tredjeparts dokumenter.
5	Tavleforeningen	810.514.01		Ed	NEK EN 61439-serien foreslås endret til:	NEK 439-serien	Akseptert
6	DSB	810.514.02		Te	I veiledningen er det angitt hvordan merkeskilt skal utformes. Her er fordelingssystem ikke angitt. I teksten over er det krav til også å angi fordelingssystem. Teksten i veiledningen er ikke konsistent.	I veiledningen angis også at fordelingssystem skal vises på merkeskilt.	Akseptert. Ny veiledning blir: VEILEDNING - Det anbefales å benytte merkeskilt som følger: • blått skilt med teksten 'XXX' 230 V AC for tavler med 230 V AC merkedriftsspenning; • rødt skilt med teksten 'XXX' 400 V AC for tavler med 400 V AC merkedriftsspenning; • sort skilt med teksten 'XXX' 'nnnn' V AC for tavler med merkedriftsspenning høyere enn 400 V AC merkedriftsspenning. 'nnnn' erstattes med relevant merkedriftsspenning. 'XXX' erstattes med betegnelse av fordelingssystemet (IT, TN-C-S, TN-S, TT).

Nr.	Fra	Avsnitts nr.	Punkt i avsnitt	Type ¹	Kommentar	Forslag	NK64 kommentar - beslutning
d	NELFO Sør-Rogaland	810.514.03		Te	Merkestømmer:	Nytt kulepunkt: vernets dimensjonerte innstilling.	Ikke akseptert. Er allerede dekket av 1.
8	DSB	810.514.5.01		Ed	Kanskje NEK 439 serien er mest korrekt?		Akseptert
9	DSB	810.6.01		Ed	Bruk NEK 439 serien		Akseptert
10	Tavleforeningen	810.53.01		Te	Følgende tekst foreslås som tillegg til slutt i avsnittet. Teksten er krav som står i NEK 439-3 8.5.3 og bør rykkes inn i 810.53.1 for å skape samsvar med samlede krav til inngående og utgående vern for ikke-sakkyndig betjening i NEK 439-3:	Forslag til nytt avsnitt: Gjeninnkobling av innkommende vern når dette er montert i fordelingstavlen og ikke er i samsvar med de overnevnte normene, skal kreve bruk av verktøy eller nøkkel. Alternativt skal et advarselsskilt, plassert i nærheten av det innkommende vernet, angi at gjeninnkobling av et utkoblet vern skal foretas av en sakkyndig eller instruert person. Kravet gjelder også for vern iht. NEK EN 60947-2.	Akseptert Teksten blir: Gjeninnkobling av innkommende vern når dette er montert i fordelingstavlen og ikke er i samsvar med normene spesifisert ovenfor, skal kreve bruk av verktøy eller nøkkel. Alternativt skal et advarselsskilt, plassert i nærheten av det innkommende vernet, angi at gjeninnkobling av et utkoblet vern kun skal foretas av en sakkyndig eller instruert person. Kravet gjelder også for vern iht. NEK EN 60947-2.

Nr.	Fra	Avsnitts nr.	Punkt i avsnitt	Type ¹	Kommentar	Forslag	NK64 kommentar - beslutning
11	Tavleforeningen	810.6.01		Te	For å samsvare med kravene i NEK 439, foreslås følgende tekstendring med Veiledning:	Forslag til nytt avsnitt og veiledning: En hver tavle skal rutineverifiseres og kunne designverifiseres iht. NEK 439-serien, og skal i tillegg verifisere iht. NEK 400-6. VEILEDNING – Designverifikasjon iht. NEK 439-1 kap.10 er tavlefabrikantens ansvar. Det betyr at den som bygger fordelingstavler er ansvarlig for å kunne dokumentere samsvar med NEK 439-serien. Når fordelingstavler er i samsvar med en prøvet design, er den originale fabrikantens dokumentasjon tilstrekkelig. Ved avvik iht. en prøvet design, er tavlefabrikanten selv ansvarlig for designverifikasjonen. Rutineverifikasjon iht. NEK 439-1 kap. 11 skal utføres for hver tavleenhet før levering og installasjon	Delvis akseptert Ny tekst: Enhver tavle skal rutineverifiseres og kunne designverifiseres i samsvar med NEK 439-serien, og skal i tillegg verifisere i samsvar med NEK 400-6. VEILEDNING – Designverifikasjon iht. NEK 439-1 kap.10 er tavlefabrikantens ansvar. Det betyr at den som bygger fordelingstavler er ansvarlig for å kunne dokumentere samsvar med NEK 439-serien. Når fordelingstavler er i samsvar med en prøvet design, er den originale fabrikantens dokumentasjon tilstrekkelig. Ved avvik iht. en prøvet design, er tavlefabrikanten selv ansvarlig for designverifikasjonen. Rutineverifikasjon ii samsvar med. NEK 439-1 skal utføres for hver tavleenhet før levering og installasjon